ERNI

MFH Mira Glion, Ilanz

Bezeichnung	März				April					Mai				Juni					Juli				August				September				Oktober					November					Dezember		
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Installation, Signalisation, Vorarbeiten																																										
Abbruch best. Gebäude und Stützmauer																																										
Baugrubenaushub																																										
Baugrubensicherung																																										
Kanalisation, Entwässerung, Werkleitunger																																										
Baustelleneinrichtung, Kranmontage																																										
Fundation und Bodenplatte																																										
Wände 2.UG																																										
Decke 2.UG																																										
Abdichtung, Dämmung 1.Etappe																																										
Hinterfüllung 1.Etappe																																										
Wände 1.UG																																										
Decke 1.UG																																										
Dämmung 2.Etappe																																										
Hinterfüllung 2.Etappe																																										
Wände EG																																										
Betonelemente Arkaden																																										
Decke EG																																										
Wände 1.OG																																										
Decke 1.OG																																										
Wände 2.OG																																										
Decke 2.OG																																										
Wände DG																																										
Fertigstellungs- und Aufräumarbeiten																																										
Belegschaft :																																										
8																																										
7																																										
6																																										
5																																										
4																																										
3																																										

Die Tage, an denen wegen schlechter Witterung nicht gearbeitet werden kann, sind nicht berücksichtigt.